

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.531,22	19.117,04	21.611,07	22.921,88	29.522,37	21.297,86	116.001,44	5,61%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.961,64						3.961,64	0,19%
3	ESTRUTURA	6.039,10	24.156,38					30.195,48	1,46%
4	COBERTURA	1.564,30	7.821,50	6.257,20				15.642,99	0,76%
5	ALVENARIA	5.522,94	18.409,79	12.886,85				36.819,57	1,78%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO			29.401,40				29.401,40	1,42%
7	ESQUADRIAS				118.138,93	275.657,49		393.796,42	19,06%
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		86.194,56	86.194,56			114.926,08	287.315,21	13,91%
9	PINTURA			39.861,58	53.148,78	26.574,39	13.287,19	132.871,94	6,43%
10	PISO		50.725,88	50.725,88	50.725,88	16.908,63		169.086,26	8,18%
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	4.330,35	15.156,23	2.165,18				21.651,75	1,05%
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E DRENAGEM	4.379,33	35.034,63	4.379,33				43.793,29	2,12%
13	APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS, ESPELHOS E BANCADAS						38.141,81	38.141,81	1,85%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		19.467,89	45.425,07				64.892,95	3,14%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS		64.428,42	85.904,56	42.952,28		21.476,14	214.761,39	10,40%
16	CLIMATIZAÇÃO				41.982,84	97.959,97	139.942,82	279.885,63	13,55%
17	PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E DIVISAS				78.329,75	39.164,87	13.054,96	130.549,58	6,32%
18	DIVERSOS					40.026,06	17.154,02	57.180,08	2,77%
VALOR TOTAL (R\$):		27.328,87	340.512,30	384.812,66	408.200,34	525.813,78	379.280,87		
VALOR TOTAL		27.328,87	367.841,17	752.653,83	1.160.854,17	1.686.667,95	2.065.948,82		
PERC		1,32%	17,81%	36,43%	56,19%	81,64%	100,00%		